

# ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области", по состоянию на "01" декабря 2022 г.

Администрация Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| N<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                       | План       | Исполнение |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | Общая сумма Проекта                                                                                                                                                                | 1545122,20 | 1545122,20 |
| 2        | Средства Субсидии                                                                                                                                                                  | 1152056,31 | 1152056,31 |
| 3        | Средства бюджета поселения                                                                                                                                                         | 230411,26  | 230411,26  |
| 4        | Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии                                                                                                                                   | 20%        | 20%        |
| 5        | Инициативные платежи                                                                                                                                                               | 115205,63  | 115205,63  |
| 6        | Доля инициативных платежей от суммы Субсидии                                                                                                                                       | 10%        | 10%        |
| 7        | Денежные средства граждан                                                                                                                                                          |            |            |
| 8        | Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии                                                                                                                                    |            |            |
| 9        | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                |            |            |
| 10       | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 47449,00   | 47449,00   |

Глава Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Анзельм В.Я.  
Ф.И.О.

01.12.2022



подпись

**ОТЧЕТ**  
о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный  
отбор в 2022 году в рамках государственной программы  
Новосибирской области "Управление финансами  
в Новосибирской области", по состоянию  
на "01" декабря 2022 г.

1. Наименование Проекта: Ограждение кладбища д. Киргинцево Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области

2. Место реализации Проекта:

Муниципальное образование Новосельский сельсовет Купинского района Новосибирской области

Населенный пункт д. Киргинцево

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| N<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                           | План       | Факт       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1        | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1545122,20 | 1545122,20 |
| 2        | Финансовое обеспечение, всего:                                                                                                                                                                                         | 1497673,20 | 1497673,20 |
| 2.1      | средства Субсидии                                                                                                                                                                                                      | 1152056,31 | 1152056,31 |
| 2.2      | средства бюджета поселения                                                                                                                                                                                             | 230411,26  | 230411,26  |
| 2.3      | инициативные платежи, всего:                                                                                                                                                                                           | 115205,63  | 115205,63  |
| 2.3.1    | денежные средства граждан                                                                                                                                                                                              | 115205,63  | 115205,63  |
| 2.3.2    | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                    |            |            |
| 3        | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:                             | 47449,00   | 47449,00   |
| 3.1      | вклад жителей поселения                                                                                                                                                                                                |            |            |
| 3.2      | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц                                                                                                                                                                | 47449,00   | 47449,00   |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1.

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

Силами работников «МУП ЖКХ Новосельское» были проведены следующие виды работ: спиливание деревьев, корчевание пней, скашивание травы на территории кладбища. После установки ограждения был вывезен мусор.

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью.

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – май 2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – июнь 2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| низкое качество технической документации                  |  |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик                                |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ   |  |
| неблагоприятные погодные условия                          |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования        |  |
| прочее (описать)                                          |  |
|                                                           |  |
|                                                           |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава Новосельского сельсовета Купинского района Новосибирской области  
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Анзельм В.Я.

Ф.И.О.

подпись

Руководитель инициативной группы

Бондаренко М.В.

Ф.И.О.

подпись

01.12.2022